



Ente Monti Cimini Riserva Naturale Lago di Vico

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 103 DEL 23/07/2015

**OGGETTO: : PSR LAZIO 2007-2013 - ASSE IV LEADER - FEASR - Misura 4.1.3.313 "Incentivazione di attività turistiche" - "Realizzazione di interventi di manutenzione esistenti all'interno del perimetro della Riserva" - Liquidazione Stato Avanzamento dei Lavori - fattura AGRIPRO
CIG 5732688BC8 - CUP F98G14000040006**

Con impegno contabile con I.R.A.P. Senza impegno contabile Liquidazione

L'ESTENSORE

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
TECNICO


IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
CONTABILE


IL DIRETTORE


Arch. Laura Pacini


Arch. Laura Pacini


Arch. Laura Pacini


Dr. Felice Simmi


Dr. Felice Simmi

Constate la disponibilità dei capitoli e le procedure di rilevanza contabile adottate,

NOTE/MOTIVAZIONI:

Caprarola,

INSERIMENTO IMPEGNI:

Anno Finanziario	C/P (*)	Capitolo n.	Stanzamento Bilancio	Impegni precedenti	Disponibilità	Numero impegno.	Importo	Creditore
2015		C02031	//////////	//////////	//////////	65-2015	96.504,06	AGRIPRO 280

(*) C= competenza; P=pluriennale

NOTE:

Caprarola,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Dr. Angelo Pecorelli



Ente Monti Cimini Riserva Naturale Lago di Vico

Amministrazione

S.P. Cassia Cimina km 12,00

01032 Caprarola (Viterbo)

www.riservavico.it

C.F.: 02023220565

Tel.: 0761 752048

Fax: 0761 647864

amministrazione@pec.riservavico.it



REGIONE
LAZIO



Ente Monti Cimini Riserva Naturale Lago di Vico

DETERMINAZIONE N.	DATA:	Pubblicazione
103	23/07/2015	Copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal 28/7/15 e così per quindici giorni consecutivi. Registro delle Pubblicazioni n. 214
Oggetto: PSR LAZIO 2007-2013 - ASSE IV LEADER - FEASR - Misura 4.1.3.313 "Incentivazione di attività turistiche" - "Realizzazione di interventi di manutenzione esistenti all'interno del perimetro della Riserva" - Liquidazione Stato Avanzamento dei Lavori - fattura AGRIPRO CIG 5732688BC8 - CUP F98G14000040006		Il Responsabile dell'Albo Dott. Federico Battilocchio

IL DIRETTORE DELLA RISERVA

Vista la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge Quadro sulle Aree Protette";

Vista la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modificazioni;

Visto l'art. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 47/1982 avente ad oggetto la "Istituzione della Riserva Naturale del Lago di Vico";

Vista la L.R. n. 24/2008, "Istituzione della Riserva Naturale del Lago di Vico";

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n.T00272 del 08/08/2014, avente ad oggetto "Nomina del Direttore dell'Ente regionale Monti Cimini - Riserva naturale Lago di Vico, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge regionale 6 ottobre 1997, n.29 (Norme in materia di aree naturali protette) e successive modificazioni", con il quale viene nominato Direttore dell'Ente il dott. Felice Simmi;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00353 del 01/10/2014, avente ad oggetto "Nomina Commissario Straordinario dell'Ente Regionale "Monti Cimini - Riserva Naturale Lago di Vico", con il quale, in attuazione della D.G.R. n. 164 del 3 luglio 2013 è stata nominata la D.ssa Daniela Boltrini Commissario Straordinario dell'Ente regionale "Monti Cimini - Riserva Naturale Lago di Vico";

Vista la Legge Regionale 20 novembre 2001 n.25, "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della regione", che definisce al Titolo VII, Capo I, artt. 56-60, la disciplina normativa da applicare agli enti pubblici dipendenti dalla regione Lazio in materia di bilanci e rendiconti;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del 11/11/2014, di approvazione dello schema di Bilancio di previsione annuale 2015 e pluriennale 2016-2017, predisposto dal Direttore dell'Ente, con il parere favorevole dello stesso, e della Relazione Previsionale e Programmatica al Bilancio di Previsione 2015 predisposta dal Commissario dell'Ente;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario della Riserva Naturale n. 29 del 24/11/2014 "Bilancio di Previsione 2015 e pluriennale 2016/2017", con la quale è stato preso atto della mancata espressione del parere della Comunità del Parco;

Vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2014 n. 18, avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017";

Visto in particolare l'art. 1 comma 20 lettera n) della richiamata L.R. n. 18/2014, che nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47, comma 5, del d.lgs. 118/2011 e successive modifiche, approva i bilanci di previsione per l'anno finanziario 2015 e pluriennali 2016-2017 deliberati dagli enti dipendenti, tra cui il bilancio deliberato dall'Ente Regionale Monti Cimini - Riserva Naturale Lago di Vico;

Visto il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche;

Richiamato il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Lazio ai sensi del Reg. CE 1968/2005 approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 163 del 7 maggio 2008 concernente "Reg. (CE) 1968/2005. Presa d'atto dell'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013";

Tenuto conto delle Misure dell'Asse IV LEADER dello stesso PSR e più specificatamente della Misura 4.1.3.313 "Incentivazione di attività turistiche";

Preso atto che il GAL Etrusco Cimino, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/02/2013 ha approvato il bando pubblico relativo alla Misura 4.1.3.313 pubblicato il 26/02/2013;

CHE con precedente Deliberazione Commissariale n. 05 del 06/05/2013 la Riserva ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo "PSR LAZIO 2007-2013 - ASSE IV LEADER. Bando pubblico di finanziamento Misura 4.1.3.313 - 2013 Azione B) Tipologia intervento 1). Realizzazione di interventi di manutenzione di sentieri esistenti all'interno del perimetro della Riserva. Approvazione progetto esecutivo e QTE" per l'importo complessivo di € 143.028,63 e con il seguente QTE:

A LAVORI		€	115.345,67
importo lavori intervento a	€	28.201,41	
importo lavori intervento b	€	42.368,29	
importo lavori intervento c	€	21.842,83	
non soggetto a ribasso	€	22.933,14	
soggetto a ribasso	€	92.412,53	
B SPESE GENERALI < 25% imprevisti	€	28.836,42	€ 27.682,96
art. 92 D.Lgs. 163/2006	€	2.306,91	
spese tecniche totali 10%	€	11.534,57	
Iva su spese tecniche 20%	€	2.306,91	
Iva su lavori 10%	€	11.534,57	
	€	27.682,96	
C IMPORTO TOTALE		€	143.028,63

CHE la Riserva in attuazione del suddetto bando ha presentato istanza di finanziamento rilasciata sull'applicativo SIAN in data 06/05/2013, aderendo alla misura 4.1.3.313 Azione B tipologia 1;

DATO atto che nel Piano triennale delle opere pubbliche dell'Ente adottato con Deliberazione Commissariale n. 10 del 26/09/2013, era previsto alla scheda 2 al punto 1 l'intervento denominato "Interventi di incentivazione turistica - Lavori di manutenzione straordinaria della rete sentieristica della Riserva" per un importo complessivo di € 143.028,63;

DATO atto che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Etrusco Cimino, nella data del 21/11/2013 è stato autorizzato il finanziamento del progetto presentato dalla Riserva per un investimento ammissibile pari ad € 129.187,15, per un investimento massimo ammissibile di € 129.187,15 ed un contributo pubblico ammesso pari ad € 129.187,15;

CHE in esecuzione della suddetta Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione del GAL Etrusco Cimino, assunta nella seduta del 21/11/2013, è stato disposto dallo stesso GAL Etrusco Cimino la concessione a favore della Riserva Naturale Lago di Vico del contributo di € 129.187,15 in conto capitale, per la realizzazione del progetto identificato dalla domanda codice SIAN n. 94752044696;

VISTA la nota del GAL Etrusco Cimino prot. U399/2013 del 26/11/2013, acclarata al prot. di questo Ente in data 26/11/2013 n. 2035, con la quale è stato notificato il provvedimento di concessione del contributo n. 99/313 del 26/11/2013;

VISTA la Deliberazione Commissariale n. 19 del 02/12/2014 con la quale è stato:

- preso atto del Provvedimento di Concessione degli aiuti n. 99/313 del 26/11/2013;
- approvato il QTE finale di progetto come segue:

	RICHIESTO			ESITO ISTRUTTORIO			
	Col A Investimen to (euro)	Col. B %	Col. C Contributo (Col.AxCol. B) (euro)	Investimen to Col. D Ammissibil e (euro)	Col. E Massimo eleggibile a contributo (euro)	Col. F %	Col. G Contributo ammissibile (Col.ExCol. F) (euro)
Lavori							
Lavori a base di gara	115.345,67	100	115.345,67	115.345,67	115.345,67	100	115.345,67
Di cui oneri della sicurezza	22.933,14	100	22.933,14	22.933,14	22.933,14	100	22.933,14
a) Lavori da appaltare	115.345,67	100	115.345,67	115.345,67	115.345,67	100	115.345,67
Somme a disposizione							
B1) Espropri							
B2) lavori in economia							
B3) Imprevisti							
B4) Spese generali							
B4a) Progettazione	4.436,38	100	4.436,38	4.436,38	4.436,38	100	4.436,38
B4b) Direzione lavori e contabilità	3.881,82	100	3.881,82	3.881,82	3.881,82	100	3.881,82
B4c) Coordinamento sicurezza	2.772,73	100	2.772,73	2.772,73	2.772,73	100	2.772,73
B4d) Consulenze							
B4e) Redazione domanda							
B4f) Contributo previdenziale e cassa	443,64	100	443,64	443,64	443,64	100	443,64
B4g) Emolumenti RUP	2.306,91	100	2.306,91	2.306,91	2.306,91	100	2.306,91
Bah) Commissione di gara							
B4i) Spese inserimento domanda SIAN							
B4l) Pubblicità di gara e eventuali altre spese generali							
B5) IVA complessiva	13.841,48		13.841,48	13.841,48	13.841,48		13.841,48
b) Totale somme a disposizione	27.682,96		27.682,96	27.682,96	27.682,96		27.682,96
Totale generale (a+b)	143.028,63		143.028,63	143.028,63	143.028,63		143.028,63

Dato atto:

- Che con Determinazione n. 86 del 10/04/2014 è stato approvato lo schema di avviso per Manifestazione d'interesse all'affidamento dei lavori di "Interventi di incentivazione turistica – Lavori di manutenzione straordinaria della rete sentieristica della Riserva";

- Che il suddetto Avviso prot. 1174 del 30/05/2014 è stato regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente sul sito internet dell'Ente dal 30/05/2014 al 14/06/2014 n. 147;

- che con Determinazione n. 126 del 09/06/2014 è stata nominata la Commissione per l'espletamento della procedura di gara;

- che in data 09/06/2014 si è riunita la Commissione interna che ha proceduto all'apertura delle buste pervenute ed al successivo sorteggio delle quindici ditte da invitare alla procedura negoziata;
- che, con determinazione n. 127 del 09/06/2014 e' stato approvato il verbale relativo al sorteggio pubblico di cui sopra;
- Che, a mezzo posta certificata, in data 12/06/2014, è stato trasmesso alle ditte partecipanti l'invito prot. 1265 del 11/06/2014 unitamente alle condizioni di gara, fissando la scadenza per la presentazione dell'offerta al 19.06.2014 ore 14.00;
- che al termine previsto per la presentazione delle offerte sono risultati pervenuti n. 10 (dieci) plichi;
- che oltre il termine risulta pervenuta una sola offerta presentata dalla Ditta Centro Legno Ambiente prot. 1350 del 20/06/2014;

Dato atto che in data 20/06/2014 alle ore 10,00 si è riunita la Commissione di gara e si è dato avvio alle procedure di verifica ed apertura della busta A, contenente la documentazione amministrativa al fine di procedere all'ammissibilità delle offerte pervenute e di seguito ha proceduto all'apertura delle Buste B, contenenti l'offerta economica delle ditte dichiarate ammesse alla fase di gara;

DATO atto che con Determinazione n. 137 del 23/06/2014 si è provveduto ad approvare il verbale della Commissione di gara, la quale aveva determinato:

- 1) ditta aggiudicataria provvisoria la Coop. Agricola AGRIPRO, con sede in Loc. Contea snc Caprarola 01032, con il ribasso del 29,882 sull'importo posto a base di gara, l'appalto per lavori di **"Incentivazione di attività turistiche – Realizzazione di interventi di manutenzione di sentieri esistenti all'interno del perimetro della Riserva"**, per un importo complessivo di € 87.730,96 (EURO Ottantasettemilasettecentotrenta/96) di cui euro 64.797,82 per lavori ed euro 22.933,14 per oneri di sicurezza corrispondente al ribasso del 29,882% sul prezzo base d'asta;
- 2) ditta supplente la ditta Impresa Costruzioni Tommasoni srl Unipersonale, con sede in Viale E. Proietti Divi 27 – 05100 Terni, con il ribasso del 29,08% sull'importo posto a base di gara

DATO atto che con medesima Determinazione si era provveduto a rideterminare il QTE a seguito di aggiudicazione come segue:

<i>Lavori</i>	
Lavori a base di gara	87.730,96
Di cui oneri della sicurezza	22.933,14
a) Lavori	87.730,96
<i>Somme a disposizione</i>	
B1) Espropri	
B2) lavori in economia	
B3) Imprevisti	
B4) Spese generali	
B4a) Progettazione	4.436,38
B4b) Direzione lavori e contabilità	3.881,82
B4c) Coordinamento sicurezza	2.772,73
B4d) Consulenze	
B4e) Redazione domanda	
B4f) Contributo previdenziale e cassa	443,64
B4g) Emolumenti RUP	2.306,91
Bah) Commissione di gara	
B4i) Spese inserimento domanda SIAN	
B4l) Pubblicità di gara e eventuali altre spese generali	
B5) IVA	
1) IVA lavori	8.773,10
2) IVA Spese tecniche	2.537,60
3) IVA complessiva	11.310,70

b) Somme a disposizione	25.152,17
Totale generale (a+b)	112.883,13
ECONOMIA	30.145,50

DATO atto che in data 4/08/2014 è stato sottoscritto, sotto riserva di legge ai sensi del comma 1 art. 153 del D.P.R. 207/2001, il verbale di consegna dei lavori;

CHE con Determinazione n. 223 del 08/10/2014 è stato affidato l'incarico all'arch. Paolo Turchini per espletare la Direzione Lavori, coordinamento della Sicurezza e Contabilità dei lavori in oggetto, poiché il personale interno alla Riserva risultava oberato dalle attività amministrative ed impossibilitato ad eseguire l'incarico di cui sopra rispettando termini e scadenze di cui alla concessione di finanziamento;

Che in data 14/08/2014 è stato emessa dal Direttore dei Lavori l'Ordine di Sospensione dei Lavori n. 1 a causa delle condizioni atmosferiche che non consentivano il proseguimento dei lavori;

CHE in data 25/09/2014, considerata la documentazione e le certificazioni in atti, è stato sottoscritto il contratto tra la Riserva e la ditta risultata aggiudicataria;

CHE in data 13/10/2014 il Direttore Lavori ha Ordinato la ripresa dei Lavori n. 1 poiché erano venute meno le condizioni ostative all'esecuzione degli stessi;

CHE in data 31/10/2014 a causa delle condizioni atmosferiche il Direttore dei Lavori ha emesso l'Ordine di Sospensione dei Lavori n. 2;

CHE in data 02/03/2015 essendo venute meno le cause che avevano determinato la sospensione il direttore dei lavori ha ordinato la Ripresa dei lavori n. 2;

DATO atto che i lavori sono stati regolarmente svolti;

DATO atto che con propria precedente Determinazione n. 66 del 28/04/2015 si è provveduto ad approvare lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 a tutto il 28/04/2015, redatto dal Direttore dei Lavori, arch. Paolo Turchini, dell'importo di € 87.730,96 al netto del ribasso d'asta del 29,882% applicato su € 92.412,53 e comprensivo degli oneri della sicurezza;

DATO atto che contestualmente è stato emesso ed approvato il Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto dalla Direzione lavori e sottoscritto dalla ditta da cui risulta che i lavori si sono regolarmente svolti e sono stati conclusi in data 28/04/2015;

VISTA la fattura elettronica FATTPA 5_15 del 06/07/2015 emessa dalla ditta AGRIPRO con sede in Loc. Contea snc Caprarola 01032, dell'importo di € 87.292,31 al netto degli oneri di garanzia e oltre IVA al 10% per € 8.729,31 così per complessivi € 96.021,62;

VISTO l'attestazione di regolarità contributiva n. prot. INPS_412371 con scadenza 05/11/2015 dal quale la ditta risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

VISTA la documentazione rilasciata da Equitalia (Verifica effettuata ai sensi dell'art.48-bis del D.P.R. 602/73) da cui risulta che la ditta è Soggetto NON inadempiente;

RITENUTO di poter liquidare la fattura FATTPA5_15 emessa dalla ditta AGRIPRO relativo al l'Unico Stato di Avanzamento dei Lavori dell'importo di € 87.292,31 oltre IVA al 10% per € 8.729,31 così per complessivi € 96.021,62;

Visto il R.D. 23/5/1924 N° 827;

Vista la Legge 07/8/1990 N° 241, recante norme in materia do procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni;

Visti gli artt. 11 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e 192 del D.lgs 18.08.2000, n. 267;

Richiamata la normativa vigente in materia disciplinante la contabilità dell'Ente;

Vista la Legge della Regione Lazio 6 ottobre 1997 n. 29 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i., *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*;

Visto il DPR 5 ottobre 2010 n° 207, *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».*;

Acquisito il parere di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio Tecnico dell'Ente, ai sensi della normativa vigente in materia;

Acquisito il parere del Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità, attestante la regolarità contabile, ai sensi della normativa vigente in materia disciplinante la contabilità dell'Ente;

Viste le competenze assegnate al Direttore dell'Ente dalla Legge e dal Regolamento regionale;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui alla premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte:

- 1) Di dare atto che con precedente Determinazione n. 66 del 28/04/2015 è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori a tutto il 28/04/2015, redatto dal Direttore dei Lavori, arch. Paolo Turchini, dell'importo di € 87.730,96 al netto del ribasso d'asta del 29,882% applicato su € 92.412,53 e comprensivo degli oneri della sicurezza relativo ai lavori di **“Incentivazione di attività turistiche – Realizzazione di interventi di manutenzione di sentieri esistenti all'interno del perimetro della Riserva”**;
- 2) Di dare atto che i lavori si sono regolarmente conclusi il 28/04/2015 e che con medesima Determinazione n. 66/2015 è stato approvato il Certificato di Ultimazione dei Lavori redatto dalla Direzione lavori e sottoscritto dalla ditta da cui risulta che i lavori si sono regolarmente svolti e sono stati conclusi entro la scadenza dei termini stabiliti dal contratto e dalle successive sospensioni e riprese dei lavori;
- 3) Di liquidare alla ditta AGRIPRO con sede in Loc. Contea snc Caprarola 01032, la fattura FATTPA5_15 del 06/07/2015 dell'importo di € 87.292,31 oltre IVA al 10% per € 8.729,23 così per complessivi € 96.021,62;
- 4) Di dare atto che la ditta risulta in regola con il versamento dei contributi e risulta NON inadempiente alla verifica effettuata ai sensi dell'art.48-bis del D.P.R. 602/73;
- 5) Di dare atto che l'importo complessivo di € 96.504,06, comprensivo di ritenute di garanzia, viene impegnato sul bilancio dell'Ente esercizio corrente al Capitolo C02031 (Imp. 65-2015);
- 6) Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio dell'Ente per giorni 15 consecutivi.

Il Direttore

Dr. Felice Simmi

